# 消防庁舎整備事業進捗状況

# ▶ 八頭消防署若桜出張所

### 1. 事業内容

- ○東部広域消防庁舎整備基本方針に基づき、令和 4 年度に事業着手。基本・実施・解体設計、 地質調査完了。
- ○令和6年2月議会定例会議決後本体工事に着工予定。令和6年度中の運用開始を目指す。
- ○令和7年度に現庁舎解体と外構整備。(現庁舎跡地は、駐車場等として活用予定)

# 2. 庁舎概要

○住 所:八頭郡若桜町若桜1282-1、1284-13

○敷地面積:976㎡ (現庁舎部分を含めると、1898.48㎡)

○構 造:鉄筋コンクリート造・2階建て ○延床面積:659.86㎡(付属建物含む)

○耐用年数:50年以上を想定



#### 3. 進捗状況

○本組合としては、**現在若桜町の消防用地造成に向けた動向を伺っているところ**。

#### 【若桜町】

- ・建設予定地の造成設計、名義変更手続き、国土交通省と建設予定地の接道 協議を継続している。
- ・年内造成完了予定で事業を進めている。


## 【スケジュール】

年度	R 4	R 5	R 6	R 7
新庁舎整備事業	基本・実施設計	地盤影響調査	本体工事	地盤影響調査
旧庁舎解体整備				解体

## 【外観イメージ】









【2階平面図】