

# 八頭消防署智頭出張所設計業務予算の繰越について

## 【業務概要】

- 事業 八頭消防署智頭出張所の建替えに伴う基本及び実施設計業務  
**単年度事業**（令和元年度）
- 契約額 金28,378,900円
- 履行期間 令和元年6月13日～令和2年3月19日（契約当初：2月14日）
- 受注者 (有)赤山建築設計事務所

## 【建設地】

- 建設地：八頭郡智頭町市瀬地内（令和元年度に智頭町が取得、敷地造成等実施）  
本建設地は、給水外地域であり、水源の確保が必要（さく井と水質調査を智頭町が実施）



## 【経緯】

- 令和元年6月 基本及び実施設計に着手
- " 10月末 基本設計完了
- " 11月～ 智頭町によるさく井と水質調査を実施
- 令和2年2月 水質調査により、水源から基準を超える**マンガン**を検出  
実施設計の履行を3月19日まで延長
- " 3月初旬 除マンガン装置等の**設備の設置工事及び維持管理に高額な経費を要する**ため、試掘等について、智頭町と協議  
令和元年度中の試掘等（水質検査と水位調査）の実施を智頭町と調整

## 【対応】

令和元年度中の履行が困難であることから、次のとおり対応することとする

- 実施設計の**履行期間の再延長**：令和2年5月末を目途
- 予算繰越**：令和2年度へ繰越（実施設計部分）