

## 令和4年度 第1回正副管理者会議議事要旨

### 【1】開会

### 【2】管理者あいさつ

< 管理者 > 令和4年5月16日に招集予定の議会臨時会に提出を予定している案件についてご審議をいただきたい。また、可燃物処理施設建設工事の進捗状況、消防庁舎の整備状況についても事務局より報告をさせていただく。

### 【3】議事

#### [1] 議会臨時会（令和4年5月16日招集予定）提出議案

##### 1 財産の取得について《議案第6号》（案）

< 事務局 > 議案第6号案は、平成18年度に鳥取消防署吉方出張所に配備した車両の更新に伴い、新たに災害対応特殊消防ポンプ自動車1台を取得するものである。取得方法は指名競争入札、取得金額は42,790,000円（税込）、取得の相手方は株式会社吉谷機械製作所である。

< 管理者 > この件について、事務局提案のとおり議会に提出することとしてよいか。

< 副管理者 > [了承]

##### 2 財産の取得について《議案第7号》（案）

議案第7号案は、平成23年度に気高消防署、平成24年度に鳥取消防署に配備した車両の更新に伴い、新たに高規格救急自動車2台を取得するものである。取得方法は指名競争入札、取得金額は32,120,000円（税込）、取得の相手方は鳥取トヨタ自動車株式会社である。

< 管理者 > この件について、事務局提案のとおり議会に提出することとしてよいか。

< 副管理者 > [了承]

##### 3 財産の取得について《議案第8号》（案）

議案第8号案は、議案第7号案に係る高規格救急自動車の更新に伴い、新たに高度救命処置用資機材を取得するものである。取得方法は指名競争入札、取得金額は34,760,000円（税込）、取得の相手方は株式会社メディスである。

< 管理者 > この件について、事務局提案のとおり議会に提出することとしてよいか。

< 副管理者 > [了承]

##### 4 工事請負契約の変更について《議案第9号》（案）

< 事務局 > 議案第9号案は、八頭消防署用瀬出張所改築工事請負契約の変更を行うものである。変更理由は、一つ目が雨水排水用側溝の設置に伴い、既設外灯の基礎部分が支障となるために外灯を移設するとともに、新庁舎の敷地内にある既設の外灯用埋設配管を移設するためのものである。二つ目は新型コロナウイルス感染拡大防

止対策費の追加で、パーテーションや消毒用アルコールの購入にかかる経費である。

< 管理者 > この件について、事務局提案のとおり議会に提出することとしてよいか。

< 副管理者 > [了承]

## [2] その他

### < 協議事項 >

#### < 報告事項 >

##### 1 可燃物処理施設建設工事の進捗状況について

< 事務局 > 現在の可燃物処理施設の建設工事は、広場の造成がほぼ終わり、芝生の植え付けを行うところであり、今月末で、全ての工事が完了する予定である。

2 ページは、見学者設備の状況である。上の写真は、見学者通路の各所にプロジェクターを設置し、動画により各設備を説明しているものである。中央の写真は、ごみ探査ビークルとあって、ゲーム感覚でごみを回収していく体験をするものである。下の写真は、モーションセンサーとあって、手をかざすことによって世界のごみの状況が分かるものである。

3 ページは、4月1日からごみの全量受け入れを開始したが、4月1日と4月2日のごみの受け入れ状況の写真である。今後の予定としては、7月1日に供用開始し、同日に竣工式を予定している。

##### 2 消防庁舎整備事業の進捗について

< 事務局 > 八頭消防署智頭出張所整備事業は、令和4年2月15日に工事が完了した。その後、指令設備の移設等を行い、3月24日に新庁舎での業務を開始した。玄関や庁舎内の一部に、智頭杉や藍色のクロスを使用している。令和4年度中に、事後の地盤変動調査や旧庁舎の解体工事等を行い、事業の完了となる予定である。

八頭消防署用瀬出張所整備事業は、令和3年10月議会定例会で、工事請負契約締結の議決を経て、工事を進めている。工期は令和4年9月30日を予定している。現在は、1階や2階の躯体コンクリートの打設を行っているところである。工事の進捗率は4月末で36.3パーセントの予定で、順調に進んでいる。令和4年中に、新庁舎での業務を開始する予定である。その後、令和5年度に、現庁舎の解体工事等を行う予定としている。

八頭消防署若桜出張所整備事業は、若桜町に現在の出張所の隣の畑地を建設場所として用意していただき、現在、地質、測量設計等を実施している。予定地の前面道路が国道のため、現在国土交通省と敷地接道について協議を行っているところである。庁舎の規模は、用瀬出張所とほぼ同じ規模を予定している。令和4年度中に、基本、実施、解体設計を実施し、令和5年10月議会定例会

で、工事請負契約の締結について提案し、議決を経た後、工事に着手する予定であり、令和6年度中の運用開始を目指している。

気高消防署整備事業については、現在、鳥取市と建設地について協議をしているので、引き続き協議を行い、早い時期に建設地を決定し事業に取りかかりたいと考えている。

#### 【4】その他

〔1〕今後の行事予定について

〔2〕その他

#### 【5】閉 会