

可燃物処理施設建設工事の進捗状況について

1 リンピアいなばの状況

リンピアいなばの発電用ボイラ水漏れに係る修繕工事は令和4年12月末で完了しました。リンピアいなばは、令和5年1月4日から可燃ごみの全量受入れを再開し、3月末まで試運転を行い、4月1日から本稼働します。

12月12日 水圧試験



1月4日 ボイラ内部洗浄の薬品投入



2 全体スケジュール

年	月	令和4年							令和5年				
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
神谷清掃工場	ごみの受入れ	6/6							12/31				
	焼却処理	6/13											
	待機状態								1/1	1/2	3/31		
リンピアいなば	調査・分析 材料手配 修繕工事	調査・分析・材料手配					修繕工事		12/31				
	試運転 (ごみの受入れ)								1/4	3/31			
	本稼働											4/1	

3 今後のスケジュール

令和5年	2月	河原町内小学校（河原第一、西郷、散岐）施設見学
	3月	国英地区区長見学会、国英地区対象内覧会
	3月28日	リンピアいなば竣工式
	4月1日	リンピアいなば本稼働開始