

高機能消防指令センター更新事業の進捗状況について

1 入札について（設計業務）

- (1) 方法 指名競争入札（7者）
- (2) 応札 3者
- (3) 金額 金12,100,000円
（うち消費税の額 金1,100,000円）
- (4) 落札者 鳥取県米子市米原3丁目4番22号
三井共同建設コンサルタント株式会社 山陰営業所
所長 松尾 聡智

2 進捗状況

- (1) 契約締結 令和5年6月6日（火）
- (2) 業務期間 令和5年6月7日から令和6年2月2日まで
- (3) 概要 契約締結後から定例会を毎月1回開催、全庁舎の指令設備の現地調査を令和5年8月に3日間実施し完了しており順調に設計業務を進めている。

3 年度別事業

年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
通信指令設備事業	設計業務	設備更新業務	
事業費	1.21千万円	14億円（概算）	



現在の消防指令センター