(1)八頭消防署智頭出張所

現在、旧消防庁舎の解体を実施しており、今年度中 に完了。

解体後の消防用地は、智頭町に無償譲渡する。

(2)八頭消防署用瀬出張所

整備事業は、令和2年度に着手し、同年度に基本・ 実施設計等を実施後、令和3年10月から本体工事に 着工しており、**令和4年9月30日完成**。**12月8日 から運用開始済**。現在、旧庁舎解体設計を進めており、 令和5年度に解体予定。

【庁舎概要】

▶住所:鳥取市用瀬町別府

▶敷地面積:845㎡

▶構造:鉄筋コンクリート造・2階建て

▶延床面積:608.26㎡(附属建物20.45㎡含む)

(3)八頭消防署若桜出張所

事業に今年度から着手しており、<u>基本設計・地質調</u> 査完了、実施・解体設計(3月完了予定)。


<u>令和6年2月議会定例会議決後</u>に本体工事に着工する予定。

【广舎概要】

▶住所:八頭郡若桜町若桜1282-1, 1284-13

▶敷地面積:976㎡

▶構造:鉄筋コンクリート造・2階建て ▶延床面積:659.86㎡(付属建物含む)



【2階平面図】

(旧庁舎解体工事)

受注者:こおげ建設株式会社


工 期: 令和4年12月1日から令和5年3月14日







※若桜町:国交省と建設地の接道を協議中



年度	R 4	R 5	R 6	R 7	
新庁舎整備事業	基本・実施設計	地盤影響調査	本体工事	地盤影	
旧庁舎解体整備		1		響調査	

消防庁舎整備事業進捗状況

(4)気高消防署

へり離着陸場と緊急消防援助隊・新型コロナウイルス感染症対策備蓄品等の保管庫を併設を計画しており、 現消防用地では整備できないため、鳥取自動車道 I C 付近に新築移転することとし、鳥取市において消防用地 選定中。

【現庁舎概要】

▶場所:鳥取市気高町勝見436▶敷地面積:1957.43㎡

▶構造:鉄骨造・2階建▶延面積:502.73㎡

▶耐用年数:38年(建築後44年経過)

【新庁舎概要】

▶場所:鳥取自動車道浜村鹿野温泉 | C付近

▶敷地面積:3,000㎡以上

▶構造:鉄筋コンクリート造・2階建

▶延面積: 1, 000㎡▶耐用年数: 50年

▶付属施設:ヘリ離着陸場、備蓄倉庫、

車いす用駐車場、ホースタワー







(参考) 備蓄倉庫

(参考) 松江市消防本部 松江南消防署南部分署へリ離着陸場

年度	R 6	R7	R8	R 9	
新庁舎整備事業	基本・実施設計	地盤影響調査	本体工事	地盤影響調査	
旧庁舎解体整備				解体	

(5)鳥取消防署吉方出張所・国府分遣所

両庁舎とも現庁舎敷地内での建て替えは不可能なため、新築移転する必要があり、移転候補地について 鳥取市と協議中。

【参考】庁舎整備計画(抜粋)

(令和5年1月現在)

署所名	構造	竣工年月	耐用年数	経過年	Is 値 [®]	優先度	整備目標年度
気高消防署	鉄骨造2階建	S53.9	38年	44 年	0.28	В	R6~8 年度
鳥取消防暑国府分遣所	鉄骨造平屋建	S54.9	38年	43年	0.10	В	R6~8 年度
同 消防暑吉方出張所	鉄骨造平屋建	S52.3	38年	45年	0.53	В	R7~9 年度
気高消防署青谷出張所	鉄骨造平屋建	H2.3	38年	32年	_	С	R8 年度以降検討
湖山消防署	鉄筋功り十造2階建	S53.3	50年	44年	0.96	С	"
鳥取消防署	鉄筋"沙小造4階建	Н 1.3	50年	33年	_	С	"

※Is値/0.3~0.6・・・・倒壊し、又は崩壊する危険性がある。 0.3 未満・・・・倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。