

八頭消防署改築(建築)工事に係る工事請負契約の変更について

1. 現契約内容


- 工事名称：八頭消防署改築(建築)工事
- 工期：平成31年2月9日から令和2年2月14日まで[債務負担行為(H30~R1)]
- 契約業者：原田・興洋特定建設工事共同企業体
- 契約金額：金 234,360,000円(うち消費税及び地方消費税の額 17,360,000円)
- 工事概要：消防庁舎の建替え(鉄筋コンクリート造2階建、延床面積992.23㎡)

2. 変更理由(内容)

庁舎建設において、基礎工事は万全な施工が求められ、建物荷重を支持地盤でしっかりと支えることが重要である。

当初計画において、地質調査を基に支持地盤(GL下2.2m)を想定していたが、根切りの際、軟弱地盤が想定より深く存在したため、支持地盤が深くなった。

そのため、軟弱地盤を取り去り、建物荷重を支持地盤で支えるための対策が必要となった。



- 掘削・排出土量の増及び運搬費の増
- 支持層までのラップルコンクリートの追加
- 埋戻し土の土質不良に伴う土質改良の追加

3. 変更契約額

- 変更前契約額 金 234,360,000円 (H31.2.8 議決)
 - 変更後契約額 金 240,171,300円 (増額 5,811,300円)
- ※H31.4.1以降の契約変更となるため、増額分に係る消費税率は10%で算定。